

CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL PROYECTO

Versión Vigente: 101123

LOTE 1	Cimentaciones	Montaje p/	Tendido	Pruebas	2008		2009				2010				2011				
					III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II			
Guatemala	Tramo 1 Estructuras:219 Longitud:99,5	01/04/2008 30/04/2010	01/07/2009 30/04/2010	26/04/2010 14/11/2010	15/11/2010 19/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 1]													
	Tramo 2 Estructuras:253 Longitud:110,4	01/12/2008 30/06/2010	01/01/2010 31/12/2010	01/01/2010 21/04/2011	22/04/2011 31/05/2011	[Gantt chart bars for Tramo 2]													
	Tramo 3 Estructuras:181 Longitud:73,5	01/07/2008 15/06/2010	15/11/2009 30/06/2010	01/06/2010 27/11/2010	01/12/2010 31/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 3]													
	Aguacapa	05/10/2010	05/01/2011		05/02/2011	[Gantt chart bars for Aguacapa]													
	Panaluya Panaluya Comp. Reactiva	24/09/2010 01/06/2010	15/02/2011 28/03/2011		15/03/2011 30/04/2011	[Gantt chart bars for Panaluya]													
	Guate Norte	31/08/2010	15/02/2011		15/03/2011	[Gantt chart bars for Guate Norte]													
	Tramo 4 Estructuras:55 Longitud:19	13/08/2007 15/06/2010	01/08/2008 15/06/2010	01/04/2009 31/10/2010	15/10/2010 30/11/2012	[Gantt chart bars for Tramo 4]													
El Salvador	Tramo 5 Estructuras:233 Longitud:89	01/02/2009 15/06/2010	01/04/2009 01/09/2010	01/09/2010 31/01/2011	01/02/2011 28/02/2011	[Gantt chart bars for Tramo 5]													
	Tramo 6 Estructuras:221 Longitud:85	01/08/2008 31/05/2010	01/05/2009 15/06/2010	05/04/2010 31/01/2011	01/02/2011 28/02/2011	[Gantt chart bars for Tramo 6]													
	Tramo 7 Estructuras:227 Longitud:93	01/11/2007 15/06/2010	01/08/2008 15/06/2010	17/05/2010 30/11/2010	01/12/2010 31/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 7]													
	Ahuachapán	08/10/2010	15/03/2011		15/04/2011	[Gantt chart bars for Ahuachapán]													
	Nejapa	11/11/2010	15/03/2011		15/04/2011	[Gantt chart bars for Nejapa]													
	15 de Septiembre	11/09/2010	15/02/2011		15/03/2011	[Gantt chart bars for 15 de Septiembre]													
	Tramo 8 Estructuras:136 Longitud:55,86	10/06/2008 31/05/2010	01/09/2008 06/07/2010	07/07/2010 30/11/2010	01/12/2010 31/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 8]													
Honduras	Tramo 9 Estructuras:178 Longitud:63,31	21/03/2008 30/04/2010	15/05/2008 06/07/2010	07/07/2010 30/11/2010	01/12/2010 31/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 9]													
	Tramo 10 Estructuras:41 Longitud:13,54	01/07/2009 30/04/2010	01/10/2009 30/04/2010	01/06/2010 30/11/2010	01/12/2010 31/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 10]													
	Tramo 11 Estructuras:367 Longitud:141	21/02/2008 31/05/2010	01/10/2008 24/09/2010	25/09/2010 24/11/2010	25/11/2010 25/12/2010	[Gantt chart bars for Tramo 11]													
	Agua Caliente	30/11/2010	28/02/2011		31/03/2011	[Gantt chart bars for Agua Caliente]													
	San Buenaventura	31/01/2011	31/03/2011		30/04/2011	[Gantt chart bars for San Buenaventura]													

CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL PROYECTO

Versión Vigente: 101123

LOTE 2	Cimentaciones	Montaje p/	Tendido	Pruebas	2008		2009				2010				2011						
					III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Nicaragua	Tramo 12 Estructuras:280 Longitud:117,5	01/05/2007	03/01/2008	01/04/2009	15/08/2010	[Gantt bars for Tramo 12]															
	Tramo 13 Estructuras:161 Longitud:63,5	15/12/2007	05/07/2008	01/01/2010	01/12/2010	[Gantt bars for Tramo 13]															
	Tramo 14 Estructuras:310 Longitud:123,74	15/09/2007	04/02/2008	20/02/2009	08/07/2010	[Gantt bars for Tramo 14]															
	Sandino	30/09/2010	23/04/2011		23/05/2011	[Gantt bar for Sandino]															
	Sandino Comp. Reactiva	01/06/2010	05/03/2011		30/04/2011	[Gantt bar for Sandino Comp. Reactiva]															
	Ticuantepe Ticuantepe Comp. Reactiva	03/08/2010	15/12/2010		15/01/2011	[Gantt bar for Ticuantepe]															
Costa Rica	Tramo 15 Estructuras:372 Longitud:129,84	16/03/2008	01/07/2008	01/10/2009	01/12/2010	[Gantt bars for Tramo 15]															
	Tramo 16 Estructuras:442 Longitud:159,20	11/08/2007	01/09/2008	01/05/2010	01/01/2011	[Gantt bars for Tramo 16]															
	Tramo 17 Estructuras:323 Longitud:130,03				31/12/2011	[Gantt bar for Tramo 17]															
	Tramo 18 Estructuras:127 Longitud:50,73	01/04/2009	01/07/2009	01/12/2010	01/05/2010	[Gantt bars for Tramo 18]															
	Tramo 19 Estructuras:57 Longitud:23,20	01/08/2008	05/02/2009	08/12/2009	28/03/2010	[Gantt bars for Tramo 19]															
	Cañas	21/07/2010	23/12/2010		23/01/2011	[Gantt bar for Cañas]															
	Parrita	07/09/2010	28/01/2011		28/02/2011	[Gantt bar for Parrita]															
	Palmar Norte	10/07/2010	15/11/2010		15/12/2010	[Gantt bar for Palmar Norte]															
	Río Claro	15/07/2010	25/10/2010		25/11/2010	[Gantt bar for Río Claro]															
	Panamá	Tramo 20 Estructuras:398 Longitud:150,42	02/02/2008	06/06/2008	01/12/2008	15/07/2009	[Gantt bars for Tramo 20]														
Veladero		07/06/2010	25/10/2010		25/11/2010	[Gantt bar for Veladero]															